

Gemeinde Mönchsroth Sachbericht

1. Zeitliche Eckdaten

- Abschluss des Kooperationsvertrages am **02.09.2015**.
- Beginn der Durchführung der Baumaßnahmen durch den Netzbetreiber: **03.09.2015**
- Inbetriebnahme der (Gesamt-)Anlage am **02.05.2017**.

2. Gesamtfinanzierung

- Hat sich der Finanzierungsplan in Tz. 2 des Förderbescheides geändert? Nein.
 Ja. (Bitte erläutern!)
- Hat die Gemeinde neben der Förderung weitere Einnahmen im Zusammenhang mit der Maßnahme erzielt? Nein. Ja. (Bitte erläutern!)

3. Durchführung

- Wurde die Maßnahme - wie vom Netzbetreiber angeboten - umgesetzt? Ja.
 Nein. (Bitte erläutern!)
- Sind während der Realisierung unvorhergesehene Probleme aufgetreten? Nein.
 Ja. (Bitte erläutern!)
- Musste das technische Konzept nachträglich überarbeitet werden? Nein.
 Ja. (Bitte erläutern!)

4. Ergebnis

- Stehen nach der Fertigstellung der Maßnahme Übertragungsraten
 - von min. **100 MBit/s** im Download (ggf. höheren Wert eintragen) **und**
 - von min. **40 MBit/s** im Upload (ggf. höheren Wert eintragen) **und**
 - in min. doppeltem Umfang der bisherigen Datenraten (Down- und Upload)
 für **alle** möglichen Endkunden im **gesamten** Erschließungsgebiet zur Verfügung? Ja.
 Nein. (Bitte erläutern!)
- Ist-Werte der projektspezifischen **Indikatoren** (Realisierte Hausanschlüsse)
 - Anschlüsse mit min. **30 MBit/s**: 54
 - Anschlüsse mit min. **50 MBit/s**: 31
 - Anschlüsse mit min. **100 MBit/s**: 62
 - Werden die im Fördersteckbrief angegebenen Soll-Werte erreicht? Ja.
 Nein. (Bitte erläutern!)

11.07.2017

Datum



Unterschrift

 Edith Stumpf
 Erste Bürgermeisterin

